



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МБУ «ДЮСШ «Горизонт»**

| Фактический адрес | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 301369, Тульская обл., г. Алексин, ул. Революции д.10 | 1.Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания; - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений. | до 30.04.2025 | Волошина Е.В., заведующий хозяйством |
| | 2.Подготовка организационно-распорядительного документа организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 25.07.2025 | Конов Д.А., директор |
| | 4.Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка) | до 25.07.2025 | Конов Д.А., директор |
| | 5.Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | до 25.07.2025 | Конов Д.А., директор |
| | 6.Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234: | | Конов Д.А., директор; Волошина Е.В., заведующий хозяйством |
| | 6.1.Акты испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установкой) | до 25.07.2025 | Волошина Е.В., заведующий хозяйством |
| | 6.2.Акты проверки (осмотра) запорной арматуры | до 25.07.2025 | Конов Д.А., директор |
| | | | |