

Тульская обл., Алексинский район, с. Спас-Конино (дошкольная группа)	1. Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 30.04.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	2. Подготовка организационно-распорядительного документа организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	3. Проведение обследования ДВК	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	4. Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка)	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	5. Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	6. Восстановление изоляции трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	7. Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234:		Гагарин А.Ю., зам. директора по безопасности
	7.1. Акты промывки и испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установкой)	до 25.07.2025	Гагарин А.Ю., зам. директора