

Тульская обл., Алексинский район, д. Б.Шелепино, ул. Садовая	государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11		завхоз
	9.Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	10.Заполнение оценочного листа и направление его на рассмотрение в ОМС и ТСО	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	1.Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 30.04.2025	Фролова Д.А. завхоз
	2.Подготовка организационно-распорядительного документа организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	3.Проведение поверки контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	4.Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка)	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	5.Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 25.07.2025	Фролова Д.А. завхоз
	6.Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и		Фролова Д.А.