

Тульская обл., Алексинский район, пос. Авангард, ул. Октябрьская, д. 7а	Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11		
	9.Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	10.Заполнение оценочного листа и направление его на рассмотрение в ОМС и ТСО	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	1.Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 30.04.2025	Фомичев А.Н., директор
	2.Подготовка организационно-распорядительного документа организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	3.Проведение проверки контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	4.Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка)	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	5.Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	6.Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234:		Фомичев А.Н., директор
	6.1.Акты испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установкой)	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор
	6.2.Акты проверки (осмотра) запорной арматуры	до 25.07.2025	Фомичев А.Н., директор